

●工事状況

3号館では先月から引き続き、引き渡しに向け上階から始まったクリーニングや仕上げ検査・是正を繰り返し行い、日々品質を高める段階となりました。渡り廊下棟では8月末から、以前の3号館と同じように区画壁LGSの組立を行い、壁や天井内配管・配線作業へと移行しています。工事かわら版は今回で最終号となりますが、まだまだ3号館の仕上げ、渡り廊下棟の改修工事、1・2号館の解体と続いています。最後まで気を引き締めて無事故無災害で工事を進めてまいりますので引き続きよろしくお願いいたします。

●ヒトワザ！

キュービクルを地下2階の電気室へ設置し、10/6（月）受電に向けて結線作業を進めています。キュービクルとは発電所から送られてくる6,600Vの電気を、施設で使える100Vや200Vへ変圧する機器です。最大重量で約1,800kgあるため設置作業は困難を極めます。揚重機で荷降ろしし、スロープ部へ組んだ架台とフォークリフトを用いて台車へ降ろします。地下2階の電気室まで運搬し、ウインチにて建起した後、豆台車やジャッキを複数使い段差等をクリアして所定の位置へ設置します。1tonを超える重量物を狭所へ設置する魔法のようなヒトワザでした。

代表写真《渡り廊下棟 区画壁LGS状況》




キュービクル設置～受電について…



①キュービクル受入検査



②揚重～地下2階へ運搬



③ウインチにて建起し



④特殊な台車を用いて、所定位置へ設置



⑤配線結線

受電

●工程

	令和7年 9月	工事進捗率	64.3%
		10月	
外構工事	室外機置場基礎躯体工事 / 室外機据付 / 仮囲盛替	室外機廻り配管配線・試運転調整	
内装工事	各階 塗装・床仕上げ・クリーニング / 渡り廊下棟1～3階区画壁LGS	仕上り検査 / 渡り廊下棟1～3階区画壁PB	
設備工事	各階 仕上り検査 / 渡り廊下棟区画壁内配線・配管	仕上り検査 / 渡り廊下棟区画壁内配線・配管	

●GLOBAL CAFE《季節をめぐり、心をむすぶ》

これまでの1年6か月間、グローバルカフェでは日本の四季や行事、ミャンマーの文化を交えながら、皆様と一緒に世界の広がりを感じる時間を共有してきました。花見や七夕、夏祭り、食文化、クリスマスなど、毎月の小さな記事が皆様の会話や笑顔につながっていたら嬉しいです。

異なる国や文化に触れることは、新しい発見や優しさを生み出します。私たちにとっても貴重なまなびの場でした。

今回は最終号となりますがグローバルカフェで芽生えたつながりや温かい気持ちがこれからも皆様の心に残りますように。今まで誠にありがとうございました。



ニン・ナンより