

●工事状況

躯体工事は、高層工区で屋上階、ヘリポートの鉄骨工事が着々と進行し、長かった躯体工事もいよいよ終盤に差し掛かってきたなという印象を受けます。

内装工事では、1階～3階にかけて天井内の設備工事がまとまり始め、天井の軽量・ボード工事が始まりました。4階～5階の病棟階では壁の軽量・ボード工事、設備工事が本格的に動き出し、より病院らしさを感じられるようになってきました。

これから現場全域にかけて、工事が益々忙しくなりますが、安全・品質を多くの目で見て、工事を進めていきます。

定点写真



●壁の向こうは・・・？

屋上設備機器の搬入が始まりました。設備機器は重いものでは13tを超えるものもあり、搬入に際しては安全に対する検討が非常に重要になります。「クレーンの能力は適切か」「吊りワイヤーの仕様は適切か」「搬入時の機器転倒、作業員の挟まれ等のリスクはないか」検討することは山ほどあります。

大型建物で当たり前のように機能している設備機器は綿密な計画の上据付られ、機器間の配管・ダクト工事、配線工事等の膨大な量の工事により機能できます。今回の新病院でも設備が適切に当たり前に機能するよう、引続き工事を進めていきます。

屋上機器搬入



●工程

	令和4年度 12月	工事進捗率	46.7%
躯体工事	R階及び低層部 柱/梁/壁/床 鉄筋/型枠/ｺﾝｸﾘｰﾄ/鉄骨工事	R階及び低層部 柱/梁/壁/床 鉄筋/型枠/ｺﾝｸﾘｰﾄ/鉄骨工事	
仕上工事	断熱吹付工事・耐火被覆工事・軽量間仕切壁/天井工事	断熱吹付工事・耐火被覆工事・軽量間仕切壁/天井工事	
設備工事	外構工事・ｽﾘｰﾌﾞ工事・建屋内設備工事・機器据付工事	外構工事・建屋内設備工事・機器据付工事	

●コラム《プロジェクトマッピング》

最近はずっかり寒くなり、本格的な冬の到来を感じられるようになりました。当現場では、外部足場にプロジェクトマッピングを投影しています。このプロジェクトマッピングはクリスマス仕様となっており、これをご覧いただいた病院関係者様には一足先にクリスマス気分を味わっていただけたのではないのでしょうか。

当現場も竣工までおよそ一年となりました。来年のクリスマスは皆さんに「浜松医療センター新病院」という素晴らしい建物をプレゼントできるよう、あと一年、引続き品質管理徹底の上、無事故無災害で工事に取り組んでいきたいと思ひます。



一足先に Merry Christmas!