

●工事状況

躯体工事が2月末で殆ど完了し、2021年10月から設置していたタワークレーンも役目を終え、3月から解体作業を開始します。

外装工事では先月紹介した屋上外壁の押出成形セメント板工事が完了し、塗装の工程へ移行しました。内装工事は1~7階 全ての階が本格的に始動し、低層階では順次仕上工事も開始しています。

また、既存病院と新病院をつなぐ上空連絡通路工事においては、2月末から順次交通規制を掛けて、躯体工事を開始しています。夜間工事でご迷惑をおかけしますが、宜しくお願い致します。

定点写真



●壁の向こうは・・・？

右の写真に写っている黄色、緑色、灰色、オレンジ、黒色等のカラフルな配管たち。これは病院で見ることのできない医療ガスの配管です。

病院は一般の建物と比べ、非常に多くの種類の配管が天井の中を通っています。施工する中で違う用途の配管を繋いでしまうと人の命を奪いかねない事態となってしまいます。そういった誤配管を確実に防止し、医療事故を未然に防ぐ為、用途ごとに配管の色がJISによって定められています。

黄色(空気),緑色(酸素),灰色(窒素)..全部で8種類。気になった方はぜひ調べてみてはいかがでしょうか。

病院ならではの医療ガス配管！



●工程

工程	令和5年度	工事進捗率	55.4%
	2月	3月	
躯体工事	ヘリポート工事/ 上空連絡通路工事	上空連絡通路工事	
仕上工事	軽量間仕切壁/天井工事・内装仕上工事・外装工事	軽量間仕切壁/天井工事・内装仕上工事・外装工事	
設備工事	外構工事・建屋内設備工事・機器据付工事	外構工事・建屋内設備工事・機器据付工事	

●コラム《みたらし団子》

2月16日(木)に職長会の催し物としてみたらし団子を作りました。2月15日(水)に予行演習として団子200本と五平餅120本を作り、その際に出た反省を生かして16日(木)当日には団子1360本とかなり多い本数ですが、職長会一丸となりおいしいみたらし団子を作り上げました。

みたらし団子だけでなく変わり種の一味唐辛子醤油味もこれまた絶品！甘いのが苦手な方にはこちらも好評でした。

こういった催し物を通して現場の士気を上げて、浜松医療センター新病院の竣工へ向け一丸となり進んでいきます。



職長会で美味しいみたらし団子を作りました