

●工事状況

今月は軽量鉄骨天井下地の組み立て作業が各フロアで行われ、施工が完了し検査を受けたエリアから天井ボード張り作業が開始されています。

部屋毎に天井・壁のボードが張られていき、より完成した状態をイメージできるようになってきました。また、外部からの搬出入用のロングスパンエレベーターの解体も今月中旬より開始をしております。

寒暖差が激しい時期がまだまだ続きますが、体調管理に気をつけて安全作業を継続してまいります。

代表写真《ロングスパンエレベーター解体状況》



●ヒトワザ！

従来の建具の取付方法は、建具枠と壁側の開口補強材またはコンクリートに溶接用アンカー等を打込み、溶接にて取付しますが、今回は改修工事という点から金具を用いて壁に取り付けるスマートアンカー工法という火無し工法を採用しています。


スマートアンカー工法のメリットは、ねじ止めだけで取付けが可能な点です。また火無し工法のため、火花など出ないことから火災は発生しません。火災予防の各種用具が不要なため、安心安全な工法となります。

建具の取付方法（火無し工法）



↑現場の取付写真
(スマートアンカー工法)

↓詳細図



●工程	令和7年	工事進捗率	38.8%
	3月	4月	
昇降機工事	新B号機据付	新B号機据付/A号機撤去	
内装工事	4~9階 天井LGS / B1~9階天井天下壁PB / 各階塗装・クロス張り	2~5・9階天井天下壁PB / 各階塗装・クロス張り	
設備工事	各階 天井天下壁開口開け	各階 天井天下壁開口開け・器具付け / QB撤去	

●GLOBAL CAFE 《ひな祭り》

3月に入り暖かくなって、さまざまな花が咲いています。その中で桃の花はひな祭りの時期に咲く季節の花であり、女の子の健康と幸せを願う意味が込められているため、「ひな祭り」と深く結びついています。女の子の健やかな成長、健康、幸せを祈る「ひな祭り」という日本の文化は素敵だと感じました。

ミャンマーにも、「ひな祭り」ではありませんが女性のためのお祈りの日があります。日本では5月の第2日曜日にある「母の日」です。ミャンマーでは毎年1月中旬頃に「母の日」があります。今年の母の日は1月13日でした。私も母に電話して母の幸せと健康をお祈りしました。「ひな祭り」と「母の日」では違う行事かもしれませんが、女性の幸せと健康をお祈りする目的は同じですね。

ナンより

